

# CHECKSKEMA FOR INSTALLATION AF COMBI-300:

Ordre nr. \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

## Før opstart:

Beskrivelse:	Bemærkninger:	Kvitt.
Er gennemføringer / sokkel forsvarlige.		
Er jordslanger tæthed/trykprøvet		
Er kold side forsvarligt isoleret		
Er kold side frostsikret til min. 25%.	(kalibrer måler med vand)	
Er elinstallationen forsvarlig udført.	(er forsikring samt termorelæ stor nok) 305; 18A; 4-6A; 4,2A 307; 18A; 6-9; 6,2A 309; 18A; 6-9A; 7,0A 312; 18A; 8-11A; 10A 315; 18A; 10-14A; 12,4A	
Er udeføleren korrekt placeret	Udeføleren er ikke monteret, næste linie	
Udeføleren er tilsluttet men ikke ført ud, der vælges et program nr. med fast fremløb.		
Informere kunden om placering af udeføler og program nr. herefter.		
Er Bypass-ventilen indstillet til 4,5-5 / 6,5-7 mvs. (gældende for UPS 25-60 / 25-80).		

## Opstart og indkøring: (ved indkøring bruges program nr. 21 (små pausetider)).

Beskrivelse:	Bemærkninger:	Kvitt.
Er program nr. valgt ud fra VVS-installation.		
Er det den rigtige software version.	Skærbilled 9 ver. 0,94 ell. Højere.	
Er overordnet driftform valgt i skærbilled 3	Anbefalet Auto S3 eller vinter	
Er anlægget udluftet på kold side		
Er anlægget udluftet på varm side.		
Kan anlægget producere brugsvand	(Temperatur stiger i udlæsningen)	
Fungere max på fremløb	Fremløb max. 56 grader diff. 5 grader	
Kan anlægget producere centralvarme	(Temperatur stiger i udlæsningen)	
Er legionella funktion afprøvet	Status klar Menu 9. kode 344. Legio test	
Visuel kontrol af utætheder ved anlægget.		
Holder anlægget trykket		
Er brinepressostaten afprøvet.		
Er bypass-ventilen afprøvet.		

## Aflevering:

Beskrivelse:	Bemærkninger:	Kvitt.
Oprydning	Der ryddes pænt op på arbejdsstedet	
Kundeinformation	Giv kunden en kort gennemgang af anlægget, og fortæl bl.a. om udluftning, påfyldning af vand mm.	
Overdragelse og godkendelse	Hvis der er fejl og mangler, så afklares disse med kunden, og skrives ned.	
Digital billeddokumentation	(2-5 billeder med digitalkamera)	

Evt. fejl og mangler.

---



---



---



---

 \_\_\_\_\_  
 Montør

 \_\_\_\_\_  
 Kunde